

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO



SISTEMAZIONE AREE VERDI E NUOVA PISTA CICLOPEDONALE

Comune di Azzano San Paolo (BG)
N° Prot. arrivo 0010774
del 07-08-2015

Cat. 10 Classe 6 Fasc. 1



Finser S.p.A.

Corso Giacomo Matteotti 10
20121 MILANO ITALY

000199

23 SET. 2015

COMMITTENTE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Piazza IV Novembre,
24052 Azzano San Paolo (BG)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. ROSSANO CONSOLI
Piazza IV Novembre - 24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 532215
settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it

PROGETTISTA

ARCH. EMILIO PREMARINI
Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano
Tel. +39 02 69016919
studio@premarini.it - www.studiopremarini.it

CRONOPROGRAMMA



Revisione	Data	Revisore	Note
00	luglio 2015		Emissione

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata. La scala di disegno è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alle quote scritte. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

Azzano San Paolo (BG) - Sistemazione aree verdi e formazione nuova pista ciclopedonale

Cronoprogramma dei lavori

N°	ATTIVITA'	SETTIMANE							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	AREA 2 - VIA TRENTO								
1	Apprestamenti di cantiere								
2	Movimenti terra: scavi, scarifiche								
3	Realizzazione massetti								
4	Costituzione tappeti erbosi								
5	Posa pavimentazione in porfido e cordolature								
6	Posa Gazebo								
7	Formazione siepi e nuova vegetazione								
8	Posa nuova recinzione								
9	Pulizie finali								
	AREA 3 - AREA CANI								
1	Apprestamenti di cantiere								
2	Taglio asfalto stradale e scavi a sezione obbligata								
3	Allacciamenti alla fognatura e riripistino manto stradale								
4	Realizzazione buoi punti acqua								
5	Posa nuova recinzione e arredo urbano								
6	Pulizie finali								
	AREA 4 E CICLABILE								
1	Apprestamenti di cantiere								
2	Scarifica pavimentazioni in asfalto								
3	Formazione sottofondo e nuovo tappeto d'usura marciapiede								
4	Posa nuova cordolatura								
5	Posa nuova segnaletica verticale e orizzontale e opere di arredo urbano								
6	Pulizie finali								
	NUOVO INGRESSO PARCOBALENO								
1	Apprestamenti di cantiere								
2	Scarifica pavimentazioni esistenti e preparazione del piano								
3	Formazione nuovo massetto								
4	Posa nuova pavimentazione in porfido, lastre di granito e nuova cordolatura								
5	Posa nuova recinzione								
6	Pulizie finali								