COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Comune di Azzano San Paolo

Provincia di Bergamo

A:
ELETTROBONATESE SRL.
via dei Biffi 1/A – 24040 Bonate Sopra (BG)

Consoli geom. Rossano
Amministrazione Azzano San Paolo (BG), Piazza IV Novembre, Azzano San Paolo (BG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

LAVORI: LAVORI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE CENTRO SPORTIVO – BASKET SCOPERTO – BEACH VOL-LEY - STRUTTURA EX BOCCE – SPOGLIATOIO CAMPO A 11 – SPOGLIATOIO TENNIS SEDE POLISPORTIVA – C.A.G. – LOCALI TECNICI MAGAZZINI - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 – ANNUALITA' 2024

CUP: D24J22001230006

CIG: B2B59E24E0

COMMITTENTE: Amministrazione Azzano San Paolo (BG), Piazza IV Novembre, Azzano San Paolo (BG)

IMPRESA: ELETTROBONATESE SRL, via dei Biffi 1/A – 24040 Bonate Sopra (BG)

CONTRATTO: in data 05/09/2024 con determina n. 513

SUBAPPALTO: ELETTROINDUSTRIALE s.r.l., viale Italia, 14 - Levate (BG)

DETERMINA: in data 07/10/2024 con determina n. 589

Il sottoscritto Scandella per. ind. Giancarlo, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

- che il progetto principale è stato redatto da Scandella per. ind. Giancarlo e approvato con Delibera della Giunta Comunale n.136 del 10/07/2024 con l'importo di € 44.990,56 di cui € 2.319,72 per oneri della sicurezza;

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

- Il progetto principale è stato redatto da Scandella per. ind. Giancarlo e approvato con Delibera della Giunta Comunale n.136 del 10/07/2024 con l'importo di € 44.990,56 di cui € 2.319,72 per oneri della sicurezza;

Il contratto è stato firmato in data 05/09/2024 con determina 513 registrato a Azzano San Paolo (BG), il 05/09/2024 pari a € 48.357,45 compreso IVA

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Scandella per. ind. Giancarlo	SCNGCR76T18C800L	
cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA	
Clusone	BG	18/12/1976
nato/a a	provincia	il
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	Bergamo	1287
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero

via A. Tosi, 7	24020	Rovetta	BG
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.

034674720		giancarlo.scandella@pec.eppi.it
telefono	fax	posta elettronica certificata

PROGETTISTA

Scandella per. ind. Giancarlo	SCNGCR76T18C800L	
cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA	
Clusone	BG	18/12/1976
nato/a a	provincia	il
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati	Bergamo	1287
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di	al numero

via A. Tosi, 7	24020	Rovetta	BG
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.

034674720		giancarlo.scandella@pec.eppi.it
telefono	fax	posta elettronica certificata

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Elettrobonatese s.r.l.	02984020160
denominazione/ragione sociale	codice fiscale/Partita IVA

Maggi Silvia	Bergamo	20/05/1974
legale rappresentante	nato/a a	il

Via Biffi, 1/A	24040	Bonate Sopra	BG
sede legale in via	cap	comune	prov.

035 991379		elettrobonatesesrl@cgn.legalmail.it
telefono	fax	posta elettronica certificata

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI | SUB APPALTO

Elettroindustriale s.r.l.	01203980162
denominazione/ragione sociale	codice fiscale/Partita IVA

Maffioletti Mario		
legale rappresentante	nato/a a	il

viale Italia, 14	24040	Levate	BG
sede legale in via	cap	comune	prov.

035 594454		amministrazione@elettroindustriale.legalmail.it
telefono	fax	posta elettronica certificata

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

n.	descrizione	importo
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
2	A corpo	43.990,56
3	In economia	1.000.00

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

n.	descrizione	importo
4		----------
5	Sommano	44.990,56
6		----------
7	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
8	A corpo	2.319,72
9		----------
10	e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
11	e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	3.713,74
12	e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	15.820,35
13	e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	976,29
14	e18) IVA ed eventuali altre imposte	4.499,06
15		----------
16	Sommano	25.009,44
17		==========
18	TOTALE	70.000,00
19		==========

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori stati consegnati il giorno **05/09/2024** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto giorni **90** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. A seguito dei verbali di proroga emessi durante le lavorazioni, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **30/09/2025**

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € **0.00** per ogni giorno di ritardo.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:

- 05 settembre 2024 | Inizio lavori
- 28 novembre 2024 | Proroga lavori num.1
- 11 gennaio 2025 | Proroga lavori num.2
- 12 maggio 2025 | Proroga lavori num.3
- 22 luglio 2025 | Proroga lavori num. 4

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non hanno subito sospensioni.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse proroghe:

Con atto del Direttore dei Lavori n. 1 del 28/11/2024 per un periodo di **40** giorni per le seguenti motivazioni: Occupazione delle aree oggetto di intervento.

Con atto del Direttore dei Lavori n. 2 del 11/01/2025 per un periodo di **120** giorni per le seguenti motivazioni: nuova richiesta da parte del Gestore del Centro Sportivo in merito agli impianti da realizzare presso gli Spogliatoi destinati al Tennis.

Con atto del Direttore dei Lavori n. 3 del 12/05/2025 per un periodo di **80** giorni per le seguenti motivazioni: richiesta da parte della Società Sportiva di poter iniziare le lavorazioni interne ai locali spogliatoi al termine dei campionati attualmente in corso.

Con atto del Direttore dei Lavori n. 4 del 22/07/2025 per un periodo di **70** giorni per le seguenti motivazioni: richiesta da parte dell'impresa esecutrice allo scopo di coordinare le attività civili ed impiantistiche.

Termini dei lavori

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 30/09/2025

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 27/08/2025 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **28/08/2025** e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	**€ 43.961,32**
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 06 febbraio 2025	€ 30.600,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 30.600,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	**€ 13.361,32**

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Scandella per. ind. Giancarlo il giorno **27 agosto 2025** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Scandella per. ind. Giancarlo

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO E
Protocollo N.0012169/2025 del 01/09/2025
Classificazione: 1.9.1

Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dalle Imprese Elettrobonatese s.r.l. ed Elettroindustriale s.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai della Ditta Elettrobonatese s.r.l. sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. RCT-RCO: 412619320 decorrenza 02.04.2025 – 02.04.2026
- che gli operai della Ditta Elettroindustriale s.r.l. sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 03885498/28 INAIL
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Elettroindustriale s.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 13.360,00
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Azzano San Paolo (BG), lì 28/08/2025

Il Direttore dei Lavori

_____

(Scandella per. ind. Giancarlo)

Il R.U.P.

_____

(Consoli geom. Rossano)